

宁夏庆华韦二矿业有限公司(韦二南井) “7·30”一般运输事故防范和整改措施 落实情况情况的评估报告

按照《国务院安委会办公室关于印发〈生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法〉的通知》要求，国家矿山安全监察局宁夏局于2024年6月5日会同有关部门通过资料审查、座谈问询、查阅文件，对宁夏庆华韦二矿业有限公司(韦二南井)(以下简称韦二煤矿)“7·30”一般运输事故防范和整改措施落实情况开展评估，现将评估报告公开。

一、事故简要情况及责任单位(人员)处理落实情况

(一) 事故简要情况。2023年7月30日1时20分许，韦二煤矿110404回风顺槽发生1起运输事故，造成1人遇难，直接经济损失220万元(不含事故罚款)。

(二) 责任单位处理落实情况。根据《国家矿山安全监察局宁夏局关于宁夏庆华韦二矿业有限公司(韦二南井)“7·30”一般运输事故结案的通知》(矿安宁〔2023〕78号)中对有关责任人员和责任单位的处理建议，责任落实情况如下：

韦二煤矿作为事故直接责任单位，安全生产主体责任落实不到位，导致发生1起生产安全责任事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项的规定，给予70万元的罚款，罚款已按期缴纳。

（三）责任人员处理落实情况。事故调查报告中涉及的宁夏庆华韦二矿业有限公司、韦二煤矿共计 8 名责任人员罚款已按期缴纳。1 名移送司法机关责任人员经法院审判入刑。韦二煤矿依据企业内部管理规定对 11 名安全生产管理人员作出内部追责，矿长、机电副矿长均被免职。

二、事故防范和整改措施及落实情况

（一）强化企业主体责任落实。一是宁夏庆华韦二矿业有限公司严格执行全员安全生产岗位责任制，常态化开展“三违”行为自查自纠，共排查出 145 条问题，已按照“五定”原则进行闭合管理。二是由煤矿主要负责人牵头，层层签订安全责任书，季度进行考核，共签订 1086 人次。三是按照煤矿整体托管管理办法明确的双方权责范围履行义务，做好安全投入保障、隐患排查治理、风险防控、技术管理、灾害防治。

（二）加强提升运输管理。一是对全矿辅助提升进行升级改造，升级改造安装无极绳绞车 7 台，双速绞车 8 台，回柱绞车 1 台，替换原有的调度绞车，取缔斜巷运输调度绞车接力方式。二是加强对提升运输系统各地点巡视检查，定期组织开展机电运输风险辨识和隐患专项排查治理，加大对运输轨道、提升钢丝绳及其连接装置、声光信号等安全设施的日常维护和安全检查，安装柔性挡车栏安全设施 30 处，确保斜井井巷中防跑车与跑车防护装置等安全设施齐全。

（三）强化安全培训实效。一是强化对从业人员安全防范知识的教育和培训，制定培训计划，共计培训 1077 人，

参加考试 1077 人，其中不合格 25 人，经补考后均合格。二是突出重点培训内容，使从业人员能够熟悉安全生产知识和安全管理规章制度，熟练掌握岗位操作规程，熟知岗位存在的风险及防范措施，开展重大事故隐患判定标准专项培训共计 3 次 114 人；安检员技能提升专项培训共计 10 期 160 人；班组长安全技能提升专项培训共计 10 期 600 人。三是提升事故应急处置能力，每班组织观看自救器佩戴视频和熟记避灾路线，组织全员签订“我的身边无三违”安全承诺书。

（四）狠抓各项安全管理制度的安全技术操作规程落实。一是健全完善提升运输管理制度，强化井下运输和行人管理，组织修订机电管理等制度。二是严格执行“行车不行人、行人不行车”规定，对斜巷运输开展专项整治，对不符合斜巷运输的“一坡三挡”进行全面整改。三是开展机电运输年度安全风险辨识，共辨识安全风险 72 项，经评估分级，重大风险 3 项，较大风险 16 项、一般风险项 19 项、低风险 34 项，已采取相应的管控措施。

三、事故警示教育情况

事故发生后，韦二煤矿被责令停产整顿 10 天，按照“四不放过”的原则开展事故警示教育反思活动，引导矿山从业人员深刻吸取事故教训，增强安全意识、提高安全素养、规范安全行为。一是积极利用安全培训、安全例会、班前会等多种形式，常态化开展全员警示教育，严格落实事故防范措施。二是全面排查治理机电运输系统安全隐患，制作事故警示教育片。三是深刻反思事故暴露出的主要问题，同心县应

急管理局组织开展钢丝绳、皮带输送机安全管理专项检查，检查问题 31 条，已全部按期整改。

四、存在的问题

韦二煤矿受矿压及地质变化影响，压力显现明显，存在顶板管理不到位的风险。运输队伍从业人员受教育程度参差不齐，对机电运输设备的性能、构造、原理理解不深，存在操作风险，需要及时关注。